



AB Langebro, 3650 Langebro

- **Perioden: Marts 2016 – november 2016**
- **Hovedentreprisensum: 8 mio. kr. ekskl. moms**
- **Byggeleder: Peter Tulinius**
- **Bygherre: AB Langebro c/o Tanja Kohn**
- **Ingeniør og Arkitekt: Gaihede a/s**

Arbejdets omfang:

Andelsforeningen AB Langebros 7 blokke, med i alt 38 boliger, skal have foretaget en udskiftning af eksisterende eternitbeklædning på taget og skure inklusive ovenlysvinduer. Ny belægning udføres med ny eternitskiffer i samme farve som eksisterende. Tagkonstruktionen hæves for at sikre optimeret ventilation. Vindskeder og sternbrædder udskiftes. Tagrender og nedløb udskiftes til zink. Tagflade på skure, ændres til tagpap og i den sammenhæng udskiftes kraven til gasfyret. Alt beskadede isolering og utæt dampspærre skiftes, og vindplader i tagfod ændres for optimering af træk i konstruktionen. Desuden efterisoleres den vandrette og lodrette skunk samt gulv i spidsloft. Eksisterende vinduer og døre udskiftes til træ-alu og der udføres gavlisolering på samtlige 14 gavle.

